СОГЛАСОВАНО:
Генеральный подрядчик
Генеральный директор ООО "АДК-ХМ"
_____Курганский Ю.В.

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора ООО СЗ "Ренова"
_____Курганский Ю.В.

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА ОБЪЕКТЕ: "МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ПО УЛ. ГАГАРИНА 156 в г. ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ"

Наименование работ	июл.21	авг.21	сен.21	окт.21	ноя.21	дек.21	янв.22	фев.22	мар.22	апр.22	май.22	июн.22	июл.22	авг.22	сен.22	окт.22
Подземная часть, зем.работы	XXXXXXXX															
Фундаменты	XXXXXXXX	XXXXXXXX														
Устройство несущих конструкций, в т.ч. лестниц		XXXXXXXX	XXXXXXXX													
Устройство ограждающих конструкций, внутренних стен и перегородок		XXXXXXXX	XXXXXXXX													
Внутренняя отделка МОП, технических помещений										XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX				
Внутренняя отделка реализуемых площадей											XXXXXXXX	XXXXXXXX				
Заполнение проемов в подземной части здания (двери/окна)					XXXXXXXX											
Надземная часть (общестроительные и отделочные работы):																
Устройство несущих конструкций, в т.ч. лестниц			XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX											
Устройство ограждающих конструкций, внутренних стен и перегородок			XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX										
Устройство кровли					XXXXXXXX	XXXXXXXX										
Внутренняя отделка МОП и технических помещений						XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX					
Внутренняя отделка реализуемых площадей						XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX					
Наружная отделка (Фасады)						XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX				
Заполнение проемов в надземной части здания (двери/окна)								XXXXXXXX	XXXXXXXX							
Внутренние инженерные системы :																
Вертикальный транспорт (лифт)										XXXXXXXX						
Сантехнические системы (ОВ, ВК)					XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX						
Электроснабжение и электроосвещение, слаботочные системы			XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX						
Газоснабжение				XXXXXXXX	XXXXXXXX											
Внутриплощадочные инженерные сети			XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX						XXXXXXXX	XXXXXXXX				
Наружные внеплощадочные инженерные сети			XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX											
Благоустройство и озеленение территории												XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	